



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'**

**UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
L'Assessore**

Prot. n. 3615 /Gab del 29/05/2018

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 59 “ Iniziative urgenti al fine di completare i lavori di ammodernamento della S.S. 189 e della S.S. 121“, a firma dell'On. Michele Catanzaro.

Alla c.a. dell'On. Michele Catanzaro
Assemblea Regionale Siciliana
mcatanzaro@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
protocollo.ars@pcert.postecert.it

e.p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
Area 2 . U.O. A2.1 “Rapporti con l'ARS”
uoars.sg@regione.sicilia.it

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del
Presidente della Regione Siciliana
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Con l'interrogazione n. 59, indicata in oggetto, sono state richieste notizie in merito al completamento dei lavori di ammodernamento della S.S. 189 e della S.S. 121, con particolare riferimento al crono-programma dei lavori e ai tempi della loro ultimazione.

A tal proposito, l'ANAS, appositamente interessata, ha rappresentato quanto segue.

I lavori procedono con ritardo, sostanzialmente, per i problemi organizzativi dell'impresa nonché per le difficoltà causate dal generalizzato dissesto idrogeologico territoriale dei luoghi interessati dalle opere.

Per superare dette difficoltà, il Contraente Generale ha già avviato un percorso finalizzato all'individuazione delle criticità, alla progettazione di nuove opere necessarie e alla implementazione delle opere già previste in progetto incardinate in due proposte di Perizia di



Variante Tecnica (PVT) già depositate e, precisamente la n° 2 e n° 3, attualmente al vaglio dell'Alta Sorveglianza dell'ANAS.

Le suddette perizie prevedono un maggiore importo di spesa, pari a 45 M€, che troverà copertura finanziaria con le risorse messe a disposizione dal CIPE, giusta Delibera n° 98/2017, in attesa di pubblicazione sulla GURI.

Il termine contrattuale per la realizzazione dei lavori, fissato inizialmente in 1200 gg., prevedeva l'ultimazione entro l'11/06/2017. A seguito di approvazione della perizia di variante n. 1 e della proroga concessa, la conclusione era stata posticipata al 3/12/2017. Nonostante questa data sia già stata ampiamente superata, la necessaria rideterminazione della data di fine lavori potrà avvenire solo a seguito della approvazione delle suddette perizie di variante n. 2-3.

Questi disallineamenti dell'andamento dei lavori rispetto al crono-programma sono stati già contestati al Contraente Generale al quale verranno applicate, nelle more di decisioni definitive, le massime trattenute possibili per ritardo, così come previste dal contratto.

Si prevede, comunque, che i disagi patiti oggi dall'utenza stradale saranno sostanzialmente eliminati entro i primi mesi del 2019.

In forza degli strumenti programmatici e attuativi sottoscritti, può attestarsi che l'esecuzione dei lavori, compreso il tratto in esecuzione, interessa circa l'80% dell'itinerario PA-AG e, sui lavori acquisiti al 28/02/2018, la commessa ha raggiunto un complessivo avanzamento fisico del 67%.

Il Contraente Generale ha anche trasmesso il progetto di variante del tratto Scorciavacche, attualmente in attesa di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente.

Occorre, però, sottolineare che, per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della S.S. 121, alcune amministrazioni comunali hanno avanzato delle richieste di realizzazione di viabilità secondarie, aggiuntive a quelle previste in progetto, ovvero di mantenimento di alcuni svincoli per i quali il Progetto Esecutivo approvato prevedeva, invece, la completa soppressione.

Le già citate Perizie di Variante Tecnica n. 2 e n. 3 hanno recepito, invero, solo alcune delle richieste degli enti territoriali competenti lungo la tratta in oggetto.

Si fa, infine, presente che per il completamento e ammodernamento della S.S. 189 e della S.S. 121, che interessa circa l'80% di tutto l'itinerario Palermo-Agrigento, oltre alle risorse economiche destinate ai lavori in corso di realizzazione di cui alla progettazione esecutiva approvata e alle P.V.T. n° 1, 2 e 3, sono stati previsti ulteriori investimenti pari a circa 600 M€.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

L'Assessore
(Falcone)
Mario Falcone

